



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK š.p.



Riaditeľstvo  
Odštepného závodu Piešťany  
Nábrežie I. Krasku č. 3/834  
921 80 Piešťany

## Podľa rozdeľovníka

Váš list zn/zo dňa

Naša značka  
/2015-240/Ur

Vybavuje / linka  
Ing. Matúš Urban / 033 7764 311  
0907 960 048

Piešťany  
17.6. 2015

### Vec:

Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa  
- zápis z kontrolného dňa stavby

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, investor stavby „Ilava – úprava Podhradského potoka“, Vám posielá zápis z kontrolného dňa stavby, ktorý sa uskutočnil dňa 16. júna 2015 (utorok) od 9:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava.

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK  
štátny podnik  
**OZ PIEŠŤANY**  
Nábr. Ivana Krasku č. 834/3  
921 80 PIEŠŤANY -9-

Chránené údaje

JUDr. Vladimír Zachar  
riaditeľ Odštepného závodu Piešťany

### Rozdeľovník:

- Ing. Peter Čadek, vedúci OIČ SVP, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
- Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava,
- Ing. Karol Komora, Štefana Králikova 16, 841 08 Bratislava,
- Združenie STAVBY MOSTOV SLOVAKIA – SOAR Ilava:  
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica,  
SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina,
- SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, č.b. 1/97, 020 71 Nimnica
- SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany.

Obchodný register:  
Okresný súd  
Banská Bystrica  
Oddiel: Pš  
Vložka číslo: 713/S

Bankové spojenie:  
Chránené  
údaje

IČO: 36022047 02  
DIČ: 2020066213  
IČ DPH: SK2020066213

Úsek :  
riaditeľ odštepného závodu  
technický námestník  
ekonomický námestník  
dispečing  
spojovateľka

Telefón :  
033 / 772 46 20  
033 / 772 40 74  
033 / 772 46 79  
033 / 772 45 90  
033 / 776 41 11

Fax :  
033 / 772 57 46  
033 / 772 70 73  
033 / 772 70 75  
033 / 772 52 72

E-mail :  
vah@svp.sk  
tn.vah@svp.sk  
en.vah@svp.sk  
dispecing.vah@svp.sk

Zápis z kontrolného dňa stavby.  
**Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa**

Termín konania kontrolného dňa  
**16. júna 2015 (utorok) o 9:30 hod**

Miesto konania kontrolného dňa  
**zasadacia miestnosť MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava**

Zúčastnení  
**podľa prezenčnej listiny(príloha)**

Program KD

- otvorenie
- prednesenie dôvodu zvolania kontrolného dňa
- sumarizácia plnenia zadaných úloh predchádzajúcich zahájeniu realizačných prác
- pripomienky a stanoviská ďalších účastníkov kontrolného dňa
- sumarizácia vykonaných prác v členení podľa jednotlivých stavebných objektov
- sumarizácia požiadaviek a potrieb zhotoviteľa pre plynulé napredovanie stavby
- zadanie úloh vyplývajúcich z požiadaviek zúčastnených strán
- diskusia

Kontrolný deň bol zvolaný v zmysle dohodnutých intervalov konania KD stavby a z dôvodu neplnenia časového a vecného harmonogramu dodaného ako súčasť zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Bolo skonštatované, že zhotoviteľ začal výkon stavebných prác (nástup stavebnej mechanizácie na stavenisko dňa 11.6. 2015) a dodal upravený vecný a časový harmonogram prác akceptujúci zmluvné podmienky ukončenia prác v dohodnutom termíne.

Úlohy predchádzajúce zahájeniu realizácie stavebných prác:

- **C/1** vypracovanie a dodanie kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov uvedenej stavby **úloha nesplnená** (neschválený KSP 5×písomne 1×CD v z. bodu 3.2 b ZoD, s úpravou podľa platného harmonogramu prác)
- **A/1** plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci **plní sa** (chýba dodanie 5×písomne 1×CD v z. bodu 3.2 e ZoD)
- **A/2** schválený povodňový plán **plní sa** (plán schválený OÚ IL, OSoŽP dňa 15.6.2015, chýba dodanie 5×písomne 1×CD v z. bodu 3.2 f ZoD)
- **A/3** inštalácia veľkoplošnej reklamnej tabule **plní sa** (v z. bodu 3.2 i ZoD; tabuľa v zhotovení a dodávke, plánované osadenie do 19.6.2015.)

Primátor mesta Ilava, Ing. Štefan DAŠKO požiadal o vyhotovenie a dodanie plánu prístupu mechanizácie na stavbu / jednotlivé časti staveniska.

– **a/1** úloha STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. – SO 02; SOAR, spol. s r.o. SO 01, 03, 04/1, 04/2  
Ing. Stanislav JANUŠEK – žiadosť o pasportizáciu stavu komunikácií pred nástupom mechanizácií  
– **a/2-A/6** úloha STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. – SO 02; SOAR, spol. s r.o. SO 01, 03, 04/1, 04/2 (úloha je súčasťou bodu 8.2.15 ZoD a plnenou úlohou **A/6**)

Žiadosť zástupcov mesta Ilava o zmluvné usporiadanie plochy zariadenia staveniska

– **a/3** úloha STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. – vedúci člen (kontaktná osoba Ing. Jiří Slavík vedúci FMO, +421 918 624 905, majetkove@ilava.sk)

**a/4** Otvorená otázka založenia mostných konštrukcií a lávok, prisľúbená projektová dokumentácia lávok v termíne do konca júna 2015 (mesto Ilava)

Otvorená otázka úprav prestupov hrádzou a opornými múrmi pre plánovanú stavbu „POLYFUNKČNÝ OBJEKT ZIMNÝ ŠTADIÓN“, a jej objekty SO 104.1 Splašková kanalizácia, ČOV a SO 105 Požiarneho vodovod

- **a/5** záver z KD: plánovaná stavba je iba v procese podania žiadosti o stavebné povolenie, nakoľko nie je známy termín možného schválenia, predpoklad vyhotovenia stavby Ilava úprava Podhradského potoka podľa projektu – bez zmien (bez prípravy výustného objektu z ČOV a objektu pre čerpanie požiarnej vody)

Postup prác na objekte SO 02 – Ing. Miroslav NÁDVORNÍK

SO 02 vytváranie pojazdnej plochy na brehoch podhradského potoka (rozhrnutie násypov vznik. z čistenia koryta potoka) pre prístup mechanizáciou na ďalšie práce.

- **a/6-E/1** Orange vedenie káblov v nesúlade s projektovou dokumentáciou vytýčené v osi základu pravo-brežného oporného múra.  
Stav – vytýčená trasa - ručne kopanými sondami spresniť charakter a hĺbku uloženia vytýčených káblov
- **A/12** SO 02 ľavobrežné v mieste PF 54-1,50378 (nad zachovávaným cestným mostom) - parcela 1151/1 Ústav na výkon trestu odňatia Slobody a ústav na výkon väzby v Ilave  
Stav - nájomná zmluva o DZ uzatvorená v utorok 16.6.2015, na zverejnenie, podmienky prejazdu parcelou, DZ a využitia častí parcely 1151/1 dohodnuté osobne na stretnutí konanom po KD stavby dňa 16.6.2015 v poobedných hodinách za účasti Ing. Simonová, Ing. Vanek, Ing. Nádvorník, Ing. Urban a zástupcovia ÚnVTOS a ÚnVV v Ilave.
- **B/2** prístup na ľavý breh v rkm 1,101, v zmysle ZoBKZ sa rieši kúpna zmluva s majiteľom odčleneného pozemku p.č. KN-C 1192/2 v spracovaní znalecký posudok – ocenenie pozemku
- **A/13** prístup k pravému brehu SO 02 z hornej strany toku a manipulačný prístup pre vybudovanie oporného múru za priemyselnou zónou SO 02 - projekt/príprava stavby uvažoval so vstupom z p.č. 2069/10, 2069/9 a 2069/13 v čase pred vybudovaním oplotenia a areálu AB-SPED (2069/9)  
- realizačne najschodnejšie riešenie prístupom zo strany p.č.2069/1(C) resp. 2572/8(E) (časť z 15tich vlastníkov sa odvolávala v rôznych častiach schvaľovacieho procesu)  
- užívateľom predmetnej parcely je PD Košeca, a.s. (na parcele 2572/8 (E) potrebný iba dočasný záber) **DORIEŠIŤ**
- **a/7** prechod od zachovaného cestného premostenia ku štadiónu a kúpalisku (pomedzi oporný múr a jestvujúce oplotenie súkr. pozemkov) – nesúhlas majiteľov s daným riešením súhlas zástupcov mesta s nahradením prístupom po berme s prechodom cez op. múr formou schodov  
- projektant súhlasí s navrhnutým riešením, s podmienkou odsúhlasenia tvaru a konštrukcie navrhnutých schodov  
- riešenie čiastočne môže riešiť/podporiť problém prítomnosti nedokumentovaných podzemných káblových vedení nateraz vytýčených v projektovanej osi základového pásu oporného protipovodňového múru.
- **a/8-A/15** otázka odstránenia lávky pre peších v mieste ponechávaného cestného mosta  
- problém odstránenia uloženej zámkovej dlažby (prístupový chodník k lávke)  
- potreba zachovať prepojenie mesto – mestská časť sihoť aj pre peších t.j. potreba zúženia cestného profilu prejazdu cez most o pás pre peších  
- upozornenie zástupcov mesta, že komunikácia cez most je cestnou komunikáciou v správe TSK, nie miestnou/mestskou komunikáciou.

Postup prác na objekte SO 01(03 a 04/1,2) – Ing. Marek KRIŠTOFÍK

SO 01 čistenie brehov a plôch pre stavbu, odstraňovanie zvyškov po výrube krov a drevín

- bez zistených kolízií



- **a/9** predpoklad zriadenia samostatného zariadenia staveniska pre objekty SO 01,04/1 a 04/2 v okolí ČOV, presné miesto bude dodávateľom ešte upresnené.

SO 03 vytyčovací práce

- **a/10** upozornenie projektanta, že od doby stavebného povolenia funguje v lokalite špedičná firma (AB-SPED, s.r.o.), ktorej prevádzka bude pravdepodobne v kolízii s časťou prác na prístupovej komunikácii k objektu firmy

Ďalší kontrolný deň sa bude konať na základe zaslanej pozvánky, predpokladaný termín je 30.6. 2015.

Príloha: prezenčná listina

Zapísal Ing. Matúš URBAN, stavebný doz...  
V Piešťanoch 17.6.2015

Chránené údaje



**Prezenčná listina z kontrolného dňa stavby  
„Ilava – úprava Podhradského potoka“  
v Ilave dňa 16. 6. 2015**

p.č.	Meno – organizácia	Podpis	Kontakty: mail, t.č.
1	ING. KANEK, SVP, s.p. OZ PAU	<i>[Signature]</i>	
2	ING. ČIBENKA SVS, s.p. STS OI. Podkov	<i>[Signature]</i>	
3	ING. LAČKO SPSI I. Dúchov	<i>[Signature]</i>	
4	Ing. Kocovská Inca projekt s.r.o.	<i>[Signature]</i>	inca.projekt@tiscali.com
5	HERZAN QOTS	<i>[Signature]</i>	denis.mil.herzan@stavby.mostar.sk szanislav.janussek@ilava.sk 0907 989 531
6	JAVUŠEK S. ITOV ILAVA	<i>[Signature]</i>	
7	ING. DĚSIL Štefan MESTO ILAVA Prímator	<i>[Signature]</i>	primator@ilava.sk 0918 511 581
8	ING. MATUŠ URBAN SVP, s.p. OZ PAU	<i>[Signature]</i>	matius.urban@svp.sk
9	Ing. Soňa Simonová, SVP, s.p. OZ PAU	<i>[Signature]</i>	
10	Ing. Marek Kríštofik, SOAR	<i>[Signature]</i>	krstotik@soar.sk
11	M.Š. MIROSLAV HADVOURNÍK	<i>[Signature]</i>	MIROSLAV.HADVOURNIK@STAVBY.MESTO.SK
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Chránené údaje