

Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa
ZoD č. 641/2015 – PR zo dňa 13.5.2015

Zápis z preberacieho konania

28.9.2015

Na základe oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti stavby na začatie preberacieho konania listom č. CZ 14787/2015 zo dňa 22.9.2015 bolo dnešným dňom začaté preberacie konanie stavby.

Po obhliadke stavby boli zistené nasledovné skutočnosti.

K dnešnému dňu sú nedokončené nasledovné práce :

- SO 01
 - LB rkm 0,085 až 0,350 zahumusovanie výkopu brehu a osev
 - Doloženie kamennej úpravy v mieste križovania Orange optokábla
 - Upravenie tvaru hrádze LB, návodná strana cca 100 m pod diaľničným privádzačom rkm 0,39-0,49
 - Vyklinovanie kamennej úpravy brehov koryta
 - Hrádza LB úsek nad diaľničným privádzačom
 - Hrádza PB celý úsek po rkm 0,526, rkm 0,764 – 1,1
 - Výustný objekt pravý breh rkm 0,555 - betónovanie
 - LB hrádze – odstrániť hniezda kameňa, z úpravy brehov koryta, detto pre ponechané pne , umiestnené panely a iné objekty – pneumatiky dlažobné prvky a pod.
 - LB oprava kamennej úpravy II. etapy poškodenej pri prácach na budovaní betónového stupňa nad zaústením Podhradského potoka rkm 1,060
 - Ukončenie betónového stupňa nad sútokom Porubského a Podhradského potoka, úprava bermy a koryta.
 - Zrealizovanie hydroosevu
- SO 02
 - Komunikácia – napojenie na upravenú rovinu cesty po osadení nového mosta – rkm 1,1 riešiť zatiaľ hutným zásypom
 - LB zaliatie osádzacích otvorov cestných panelov
 - Dilatácia koruny op. múrov
 - PB výustný objekt v presunutej polohe – betonáž a ukončenie
 - Žlabové tvarovky PB doloženie
 - Schodiská na bermu – zhotovenie telies schodísk na pravostrannú bermu
 - Vyklinovanie kamennej úpravy brehov
 - Úprava dilatácie v mieste napojenia na základovú konštrukciu pre uloženie lávky pre peších rkm 1,490
 - Dorobenie PB úpravy medzi telesom lávky pre peších a ponechaným cestným mostom – dosypaním štrkodrvou
 - Zjazd na bermu LB – dosypanie do úrovne rímsy oporného múru
 - Ukončenie op. múru na LB – časť výjazdu na bermu z areálu väznice rkm 1,563
 - LB panely a betónová komunikácia rkm 1,5-1,8
 - LB doloženie kamennej úpravy na berme k panelom komunikácie
 - Vyspravenie spár a dilatácií – op. múr, komunikácia
 - LB - zrealizovanie zásypu medzi komunikáciou a oporným múrom

- Vyspravenie kot. otvorov rímsy
- Domurovanie – dobetónovanie zalomení oporných múrov
- Oprava kamennej úpravy PB rkm 2,153 – 2,200
- Ukončenie a zviazanie op. m. do LB hrádze Kočkovského kanála
- Dočistenie prístupového pásu poza priem. zónu
- PB – urovanie a osiatie bermy
- SO 03
 - Šachty č. 8 a 9 , výpustný objekt v rámci SO 02 dobetónovanie
 - Výustný objekt - dobetónovanie a odvedenie vody pod výustným objektom – žlabové tvarovky a kamenná úprava do malt. lôžka 2x 0,5m ukončené betón. prahom
- SO04/2
 - Prekládka NN rkm 1,1
- Dočasná skládka – zabezpečiť odvoz výkopového materiálu a betónov z dočasnej skládky, ktorú poskytlo mesto Ilava.

Vzhľadom na nedorobky, ktoré bránia užívaniu stavby, investor dielo nepreberá.

V zmysle ZoD ku dňu ukončenia realizácie stavebných prác, 30.9.2015, vykoná investor za účasti dodávateľa aktualizáciu nedokončených prác.

Dodávateľ najneskôr do 30.9.2015 oznámi investorovi termín odstránenia vád a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela.

Zúčastnení – vid' prezenčná listina.