

Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa

ZoD č. 641/2015 – PR zo dňa 13.5.2015

Zápis z priebežnej kontroly odstraňovania nedorobkov spojenú s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie ku stavbe Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa

4. 11. 2015

Mesto Ilava v zastúpení Ing. Stanislav JANUŠEK informoval, že v priebehu dnešného dňa sú pripravované základové prahy mostnej konštrukcie (rkm 1,1) na betónovanie.

Zástupca zhotoviteľa ing. Miroslav NÁDVORNÍK informoval o pripravenosti nastúpiť na realizáciu úpravy brehov a beriem medzi piliermi pre osadenie mosta v termíne od 5.11.2015 s predpokladom realizácie v dňoch 5.,6.,(7. a 8.), 9. a 11.11.2015

Mesto Ilava upozornilo na problém prípadného vzdutia Porubského potoka v prípade dosiahnutia max. navrhovaných prietokov Podhradského potoka, jeho následné vybreženie do ulice Záhradnícka.

Investor a zástupca správcu potokov Podhradský a Porubský skonštatovali vedomosť o danom nedostatku riešeného úseku, a oznámili predpokladanú obhliadku stavu projektantom po zhotovení nového premostenia a úprave príľahlej komunikácie na sútoku potokov (rkm 1,1) a následné riešenie návrhu úpravy zmienenej časti Porubského potoka. Zároveň správca toku skonštatoval, že v prechodnom období bude k dispozícii mestu ponechaný materiál na zhotovenie dočasných zábran v prípade povodňových prietokov poskytnutý mestu v súvislosti s výstavbou úpravy Podhradského potoka.

Odvozu uskladneného materiálu z dočasnej skládky mesta stále prebieha.

Zhotoviteľ rieši odstraňovanie škôd spôsobených tretím stranám. Oznamované škody boli čiastočne vyriešené, časť bola postúpená na riešenie prostredníctvom poisťovní.

Prístupová cesta záhradkárska osada – 5.11.2015 nastupuje zhotoviteľ na úpravu porušenej spevnenej komunikácie.

Na najbližšom kontrolnom dni ku kontrole odstránenia nedorobkov dodá zástupca zhotoviteľa zástupcom SpsV I. Púchov ovládacie prvky ku osadeným stavítkam (SO 01, 02, 03).

Investor požaduje odstránenie nelegálnych odberov a zaústení do toku v riešenom úseku úpravy Podhradského potoka.

Po obhliadke stavby boli zistené nasledovné skutočnosti.

Ku termínu 16. 10. 2015 boli odstránené nasledovné nedorobky :

- 1) SO 01 – zahumusovanie a hydroosev na berme a hrádzi (bod 2 PPOaPVP)
- 2) Dokončenie realizácie dnových prahov z lomového kameňa (bod 3)
- 3) Oprava častí kamennej úpravy koryta a bermy PB a LB. (bod 6)
- 4) Vyspravenie škár oporných múrov (bod 8)
- 5) SO 03 – monolitická šachta – vyspravenie objektu a nátery zábradlia (bod 9)

K dnešnému dňu (4. 11. 2015) boli odstránené nasledovné nedorobky:

- 6) Prekládka NN rkm 1,1 (bod 5)
- 7) Vyspravenie dilatácií oporných múrov a komunikácií na berme (bod 7)
- 8) Dodávateľ / Zhotoviteľ dodal geodetické zameranie, projekt skutočného vyhotovenia realizovanej verejnej práce a zvyšnú dokumentáciu v zmysle ZoD (bod 10)

9) Dodávateľ / Zhotoviteľ dodal dokumenty a protokoly k hutniacim skúškam a ostatným skúškam v zmysle Kontrolného a skúšobného plánu.

Zostávajúce vady a nedorobky k zrealizovaniu:

1) neboli ukončené práce v kolíznom úseku s výstavbou nového premostenia v rkm 1,1 – realizácia výkopov pre základy nového mostného telesa. Práce na ťprave brehov a bermy potoka PB a ĽB budú dokončené po zhotovení základovej konštrukcie pre osadenie mostného telesa. Predpokladaný termín ukončenia základov mostného telesa sa posúva na

4) Zhotovenie finálnej úpravy komunikácie / zjazdu na ĽB v rkm 1,1 po zhotovení / úprave výšok cestného telesa v nadväznosti na osadenie nového premostenia

11) Odstránenie a náprava poškodení vyplývajúcich z porovnania požiadaviek Mesta Ilava, obyvateľov a pasportizácie dodávateľa stavby – staveniska, príľahlých priestorov a používaných komunikácií

12) Odvoz materiálov a úprava dočasnej skládky poskytnutej mestom Ilava

O odstránení a náprave poškodení vyplývajúcich z porovnania požiadaviek Mesta Ilava a obyvateľov s pasportizáciou dodávateľa stavby – staveniska a príľahlých priestorov bude zhotoviteľ s poškodenými zhotovovať zápisy potvrdzujúce vyriešenie deklarovaných poškodení. Zápisy budú odovzdané investorovi.

Investor trvá na odstránení zvyšných nedorobkov do 15.11.2015, odovzdaním dokumentácie považujeme za splnenú podmienku na dodaní chýbajúcej dokumentácie do 31. 10. 2015 (oznámenie Zhotoviteľa o pripravenosti odovzdať dokumentáciu k 28.10.2015) v zmysle Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce zo dňa 30. 9. 2015
Zúčastnení – vid' prezenčná listina.

**Prezenčná listina zo stretnutia k priebežnej kontrole odstraňovania
nedorobkov stavby
„Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa“**

p.č.	Meno – organizácia	Podpis	Kontakty: mail, t.č.	
1	ZACHAROV SVP	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">/</div> <div style="text-align: center;"> <p>Chránené údaje</p> </div> </div>	Chránené údaje	
2	ČIBENKA SVP			
3	FEJER SVP s.p. SPSVJ.			
4	LACKO SVP s.p. SPSVJ			
5	KRISTOFIN SOAR			
6	KAPUDENIČ MIROSLAV			0918 1
7	Páleš Jozef			0917 3
8	JANUŠEK STANISLAV			0907 1
9	TOMAN Jozef			09 2043
10	MATÚŠ URBAN - SVP s.p. OZPAU			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

V Ilave dňa 4. 11. 2015